

Committente:

MARCHE AGRICOLTURA PESCA

Via dell'Industria n.1 - 60027 Osimo (AN)

RUP: Geom. Mauro Mazzieri

Località di intervento:	REGIONE:	PROVINCIA:	COMUNE:
	Marche	Ancona	Jesi

Zona sismica:	<input type="checkbox"/> 1°	<input checked="" type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 4°
---------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Indirizzo del cantiere:	Via Giulio Latini, 64
-------------------------	-----------------------

Coordinate Geografiche:	Lat. 13.276875 - Long. 43.533178
-------------------------	----------------------------------

Fase di progetto:	Servizio di progettazione definitiva/esecutiva della ristrutturazione della serra solare della sede dell'Agenzia di Jesi
-------------------	--

Tavola:	Oggetto:
RE_07	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Scala: --	Data: Maggio 2023
-----------	-------------------

Progettista:

ING. MICHELE MARIA MANCINI
 Via Don Pino Puglisi, 34 - 60035 Jesi (AN)
 mobile: 3381416130 - e-mail: info@michelemariamancini.it

A norma di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo e/o renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione scritta

Tavole componenti il progetto:	RE_01: RELAZIONI GENERALE E TECNICO-SPECIALISTICHE
	RE_02: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	RE_03: QUADRO ECONOMICO
	RE_04: ELENCO PREZZI UNITARI
	RE_05: QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
	RE_06: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
	RE_07: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
	RE_08: ANALISI NUOVI PREZZI
	RE_09: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
	RE_10: SCHEMA DI CONTRATTO
	RE_11: PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
	RE_12: QUADRO DI INCIDENZA DELLA SICUREZZA

1. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

1.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	GIU 2023		LUG 2023				
					19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6
1	Diagramma di Gantt	35/47	19/06/2023	04/08/2023							
2	Allestimento cantiere	3/3	19/06/2023	21/06/2023							
3	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	3/3	19/06/2023	21/06/2023							
4	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	3/3	19/06/2023	21/06/2023							
5	Delimitazione dell'area di cantiere	3/3	19/06/2023	21/06/2023							
6	Installazione e smontaggio cantiere generico	3/3	19/06/2023	21/06/2023							
7	Rimozione telo di polietilene	2/2	22/06/2023	23/06/2023							
8	Rimozione lastre di policarbonato	2/2	26/06/2023	27/06/2023							
9	Rimozione di canali e discendenti	1/1	28/06/2023	28/06/2023							
10	Demolizione di pavimenti interni/ Demolizione di pavimenti esterni	1/1	29/06/2023	29/06/2023							
11	Scavi di sbancamento a macchina	2/4	30/06/2023	03/07/2023							
12	Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	1/1	04/07/2023	04/07/2023							
13	Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi	3/3	05/07/2023	07/07/2023							
14	Vespaio controterra con pietrame aerato (1)	5/5	03/07/2023	07/07/2023							
15	Platea di fondazioni in cls armato/ Fondazioni in cls armato (1)	2/2	10/07/2023	11/07/2023							
16	Impermeabilizzazione pavimenti con guaina bituminosa	1/1	17/07/2023	17/07/2023							
17	Pavimenti di varia natura	1/1	18/07/2023	18/07/2023							
18	Posa canalette, cunette e fossi di guardia	1/1	19/07/2023	19/07/2023							
19	Posa in opera di elementi metallici/ Posa in opera di travi metalliche	4/6	20/07/2023	25/07/2023							
20	Montaggio infissi interni in metallo e policarbonato/ Montaggio infissi inter...	3/3	24/07/2023	26/07/2023							
21	Montaggio apertura automatica in copertura	3/5	27/07/2023	31/07/2023							
22	Realizzazione delle testate con lastre in policarbonato	4/6	20/07/2023	25/07/2023							
23	Realizzazione di copertura con teli in polietilene/ Realizzazione di copertur...	3/3	31/07/2023	02/08/2023							
24	Montaggio di pluviali	1/1	28/07/2023	28/07/2023							
25	Smobilizzo cantiere	2/2	03/08/2023	04/08/2023							
26	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	2/2	03/08/2023	04/08/2023							

